

RA - Relatório de Acompanhamento

10167212 - VALENTIM E ROSA COMERCIAL LTDA.

RA-1/2023

DADOS DO RA

DESCRIÇÃO:

Relato de obra da semana do dia 28/08 a 01/09/2023:

- Dia 28/08/2023: Fizemos o primeiro acesso na Estação do Mendanha. A Contratada avaliou o local da torre, as condições do GMG e tanque de combustível. Fizaram o descarregamento de materiais e ferramentas na sala do GMG.
- Dia 29/08/2023: Sem condições de trabalho devido às chuvas.
- Dia 30/08/2023: Tentativa de acesso sem sucesso à estação devido às condições de lama na estrada ocasionada pela chuva do dia anterior.

DATA DE ACOMPANHAMENTO:

28/08/2023

LOCAL DE EXECUÇÃO:

Morro do Mendanha

MENSAGENS

OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DESCUMPRIDA

OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DESCUMPRIDA:

JUSTIFICATIVA:

PARALISAÇÃO

PARALISAÇÃO:

JUSTIFICATIVA:

SOLICITAÇÕES DE PROVIDÊNCIA

ENVOLVIDOS

Elaborado Por

IVALDO LIMA CERVEIRA

9689245

Fiscal Operacional

ANEXOS

MicrosoftTeams-image.png

RA - Relatório de Acompanhamento

10167212 - VALENTIM E ROSA COMERCIAL LTDA.

RA-1/2023