		CHE	CKLIST - INSPEÇ	ÃO EM ESTAÇÃO D	E TELECOMU	JNICAÇÕES ONSH	IORE	- EN	ERG	IA - IT30-EN				Versão
Nome da Estação:	Usina Termoelétr	ico Lima Sobrinho	Cód./Sigla Est:	UTE BLS	Criticidade:	ALTO	Regi	onal:	MAC	/MC-RJMGCO Núcleo:	NSF	Data:	06/03/2023	01/23
Responsável Petrob	ras (Nome / Chave):			Alexandre (Y7NU)			Emp	resa C	ontra	atada (Quando aplicável):		EQS Enge	enharia	
Executante Petrobra	s (Nome / Chave):						Exec	cutante	Con	tratada (Nome / Chave):	BZBS			
Sala de Equipamentos (utilizar somente quando a estação possuir mais de uma sala de equipamentos):											Registro de Preventiva: S38692			213
			DESCRIÇÃO					NOK I			OBSERVAÇÕES			
1. REDE AC DE EN	TRADA DA CONCES	SIONÁRIA (Aplicáv	el para estações ond	le a entrada de energia	a é da rede da c	oncessionária (estaç				edios, refinarias, terminais, o	etc, considera	o item 2.4)		
a. Condições gerais	do quadro, medidor e	e posteamento da er	ntrada da rede elétric	a da estação.					Х					
b. Condições de ate atuação e danos.	rramento do neutro da	a rede elétrica da es	stação e o estado dos	s dispositivos de protec	ção de surto sen	n indicação de			Х					
2. GRUPO MOTOR	GERADOR (GMG)	DBS: Executar tam	bém checklist na ab	a GMG						- 1				
2.1. INSPEÇÃO GE	RAL													
combustível e d'águ esfiapando, abraçad	a com rachaduras ou	ressecadas, tubula abos torcidos ou dar	ções metálicas com s	componente com sina sinais de corrosão, cor elétricas e barramentos	reias frouxas, tri	ncadas ou			х					
b. Condições de lim	peza e ausência de po	ontos de corrosão n	o GMG (bloco do mo	tor, gerador, base, etc).				Х					
c. O sistema de pré-	aquecimento da água	a do bloco do motor	está atuando (o bloc	o do motor está aquec	ido).				Х					
•	medida da última ma	,	•	menor que 250 horas (26). Se for maior, deve	`				х					
e. Condições do sist	ema de escapamento	(isolação térmica,	selagem e condições	gerais).					Х					
visualmente a prese		rtículas sólidas, con	taminação microbian	lo pescador) e do esta a e impurezas no óleo					х					
g. Verificar se a qua	ntidade de combustív	el é de pelo menos	metade da capacida	de do tanque. Solicitar	o reabastecime	nto caso necessário.			Х					
				e 10 µm máx). O kit po	ode ser instalado	na estação ou			х					
i. Limpar o filtro de tela da bomba alimentadora.									Х					
. Verificar as condições do tanque de contenção de óleo diesel.									Х					
2.2. INSPEÇÃO GE	RAL GMG EM ABRIC	GO (SALA DEDICA	DA)											
				ncia de rachaduras, ini saídas de ar da sala e					х					
h O material de isol	ação acústica está be	em fixado e em bom	estado, sem presen	ça de umidade.					Х					

.

DESCRIÇÃO		SITUA		OBSERVAÇÕES
DEGGINGAG	OK	NOK	NA N	V OBOLITAÇÕES
c. Condições e arrumação geral e de organização do cabeamento elétrico, do sistema de aterramento do GMG.			Х	
2.3. INSPEÇÃO GERAL EM GMG CARENADO (CABINADO) OU EM CONTAINER				
a. Condições de conservação da estrutura da carenagem metálica externa, condições da pintura e ausência de pontos de corrosão, de nfiltrações e da presença de insetos no interior da carenagem. Condições das borrachas de vedação das portas, das suas condições de echamento e selagem e ausência de acúmulo de água e de pontos de corrosão nos beirais das portas.			х	
o. O material de isolação acústica está bem fixado e em bom estado, sem presença de umidade.			Х	
: . As entradas e saídas de ar estão limpas e desobstruídas.			Х	
2.4. USCA E QUADROS NA SALA DO GMG OBS: Executar também checklist na aba Quadros				
a. Medidas as tensões e correntes AC dos quadros elétricos principais de entrada, comparado e aferido os medidores dos quadros e USCA. Os valores medidos estão na faixa de ± 5% da tensão nominal e a corrente menor que 80% da capacidade do disjuntor de geral de entrada.			х	
b. Dispositivos de proteção de surto está aterrado e com ausência de indicação de atuação e danos.			Х	
c. Condições de aterramento dos quadros e de limpeza geral, pintura, ausência de oxidação e condições de arrumação dos cabos e demais componentes. Condições de selagem dos quadros, tubulações de entrada e da estrutura de entrada de cabos.			Х	
I. Condições de disponibilidade para ligação de novos circuitos nos quadros, indicando quando a quantidade disponível em todos os quadros com a mesma finalidade for menor que quatro posições.			Х	
e. Condições de fixação e o estado geral dos barramentos, disjuntores, conectores, terminais, bornes, bases de fusíveis, isoladores, chaves otativas, chaves de transferência, chaves contatoras, dispositivos de proteção de surto e demais componentes elétricos.			х	
Medida a temperatura barramentos, disjuntores, base de fusíveis, chaves de transferência, chaves contatoras de transferência de carga USCA), conexões em geral, etc, estando todos com temperatura de trabalho normal. Como referência, considerar como temperatura normal quando a temperatura medida for maior que 14º C da temperatura medida no local onde o quadro está instalado.			х	
2.5. VERIFICAÇÃO DE ALARMES E SINALIZAÇÃO				
a. Ausência de alarmes localmente, através da interface Web, ou remotamente via Gerência da Rede do GMG/USCA pela Supervisão de nfraestrutura (EMAS ou TMS).			Х	
2.6. VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DAS BATERIAS DE PARTIDA DO GMG				
a. Verificar a data última troca. Caso não exista a identificação da última troca, afixar etiqueta com a data de aquisição da bateria. Verificar se a última troca da bateria ocorreu há menos de um ano, ou a menos de 3 meses da data do término da garantia da bateria.			х	
c. Condições de fixação das baterias e as conexões estão limpas e bem apertadas.			Х	
a. A tensão de flutuação está no mínimo 10% acima da tensão nominal da bateria e dentro dos limites recomendados pelo fabricante.			Х	
2.7. VERIFICAÇÃO DOS NÍVEIS DE ÓLEO E ÁGUA (antes de acionar a partida do GMG)		·		
a. O nível de água do radiador e do óleo lubrificante estão corretos.			Х	
2.8. TESTE DE PARTIDA, FUNCIONAMENTO E PARADA (Antes da simulação de falta de energia deverão ser executado os itens 4. (FCC	e/ou !	5 (NO	RREAK). Caso algum elemento dos hancos de haterias aprosente o va

____2

Recomenda-se, que em estações assistidas ou em estações remotas através de telecomando, efetuar semanalmente o acionamento manual do GMG, operando sem carga por no mínimo 20 min.

de zero Siemens (a bateria atua como um circuito aberto), não deverá ser realizado o teste do item 2.8). OBS: Executar também checklist na aba GMG

	SITU	ACAC)	
DESCRIÇÃO	NOK		_	OBSERVAÇÕES
a. Condições de funcionamento da partida automática pela simulação de falta de rede e operar em plena carga por no mínimo uma hora.		Х		
b. A tensão gerada está dentro da tolerância de +/- 5%.		Х		
c. A oscilação máxima da tensão gerada, após uma variação instantânea de carga, não excede a +/- 10% da tensão nominal. Por exemplo, verificar se no momento da partida do compressor do ar condicionado ocorre uma variação de tensão expressiva.		Х		
d. Condições de funcionamento do sistema de regulagem eletrônica ou manual de velocidade. Com a variação da carga a frequencia gerada fica dentro da tolerância (60 HZ +/-3 Hz). Por exemplo, verificar se no momento da partida do compressor do ar condicionado ocorre uma variação de frequência expressiva.		Х		
e. A temperatura máxima da água de arrefecimento é menor que 90º.		Х		
f. A potência consumida é menor que 80% da potência nominal do GMG.		Х		
g. Ausência de ruídos e vibrações estranhas e de vazamentos no motor, sistema de arrefecimento e gases do escapamento.		Х		
h. Verificar as condições de funcionamento das contatoras de Rede e de GMG durante a transferência de carga. Verificar a temperatura da contatora de Rede antes do teste de carga do GMG Verificar a temperatura de operação das contatora de GMG durante o teste do GMG em carga.		х		
i. GMG executou a parada automática após a rede estabelecida. (Obs.: Restabelça a operação automática do GMG)		Х		
3. QDCA E QDCC NA SALA DE EQUIPAMENTOS E SALA DE ENERGIA OBS: Executar também checklist na aba Quadros				
a. Medidas as tensões e correntes AC do quadro elétrico principal de entrada, compararado e aferido os medidores dos quadros. Os valores medidos estão na faixa de ± 5% da tensão nominal e a corrente menor que 80% da capacidade do disjuntor de geral de entrada.		х		
b. Medidas as tensões e correntes AC e DC dos quadros de distribuição, compararado e aferido os medidores dos quadros. Os valores de tensão AC medidos estão na faixa de ± 5% da tensão nominal e a corrente AC/DC menor que 80% da capacidade do disjuntor ou do fusível geral de entrada do quadro.		Х		
c. Condições dos dispositivos de proteção de surto e ausência de indicação de atuação e danos e aterrado corretamente.		Х		
d. Condições de aterramento dos quadros e de limpeza geral, pintura, ausência de oxidação e condições de arrumação dos cabos e demais componentes. Condições de selagem dos quadros, tubulações de entrada e da estrutura de entrada de cabos.		Х		
e. Condições de disponibilidade para ligação de novos circuitos nos quadros, indicando quando a quantidade disponível em todos os quadros com a mesma finalidade for menor que quatro posições.		Х		
f. Condições de fixação e o estado geral dos barramentos, disjuntores, conectores, terminais, bornes, bases de fusíveis, isoladores, chaves rotativas, chaves de transferência, chaves contatoras e demais componentes elétricos.		Х		
g. Medida a temperatura de barramentos, disjuntores, base de fusíveis, chaves de transferência, chaves contatoras, conexões em geral, etc, estando todos com temperatura de trabalho normal. Como referência, considerar como temperatura anormal quando a temperatura medida for maior que 14º C da temperatura medida no local onde o quadro está instalado.		х		
4. FCC / Carregadores de Baterias Diversos OBS: Executar também checklist na aba FCC				
a. Ausência de alarmes localmente, através da interface Web, ou remotamente via Gerência da Rede pela Supervisão de Infraestrutura (EMAS ou TMS).		Х		
b. Condições gerais e de limpeza dos gabinetes e dos barramentos, conexões de aterramento, conectores, cabos e fiação, terminais de ligação, bases de fusíveis e demais componentes. Ausência de oxidação nas conexões ou sinais de anomalias nos módulos e componentes eletrônicos. Filtros de ar dos gabinetes limpos.		х		
c. Medida as tensões e correntes DC de saída da FCC incluindo baterias, consumidores faixa estreita e faixa larga. Aferido os medidores da FCC. O valor medido de corrente de saída é menor que 80% da capacidade nominal da FCC.		Х		

#INTERNA \ Qualquer Usuário
INTERNA \ Qualquer Usuário

DESCRIÇÃO		SITUA	-		OBSERVAÇÕES
-	OK	NOK	NA	NV	•
d. Verificar a tensão de ondulação (Ripple) presente na tensão DC do banco de baterias. O valor RMS da tensão de Ripple deverá ser nenor que 1% da tensão de flutuação do banco de baterias. Obs: Este valor deverá ser obtido através de analisador de condutância que possua a função de medição de ripple ou através de voltímetro rue RMS (RMS verdadeiro).			Х		
. Executado teste da atuação da FCC simulando a falta de energia AC. Verificada a sua atuação por 10 minutos ou até 10% do tempo da utonomia prevista em projeto para o banco de baterias e verificadas as condições dos alarmes. A tensão de flutuação deverá estar em orno de 10% acima do valor nominal e dentro dos limites recomendados pelo fabricante			X		
A temperatura dos barramentos, disjuntores, bases de fusíveis, conexões em geral e demais componentes elétricos estão normais. Como eferência, considerar como temperatura anormal quando a temperatura medida for maior que 14º C da temperatura medida no local onde o uadro está instalado.			Х		
.1. Banco de Baterias da FCC / Carregadores OBS: Executar também checklist na aba Condutância					
a. As conexões estão limpas, sem oxidação ou mau contato, e as baterias sem vazamentos ou estufamentos. Executada a limpeza dos elementos dos bancos de bateria.			Х		
o. Verificado com um medidor de temperatura (Pirômetro) as conexões e os elementos do banco de baterias. As variações de temperatura entre os elementos do banco deverão ser menores que 3º. Elementos com uma variação maior que 3º deverão ser analisados para verificar suas demais condições de funcionamento.			Х		
Efetuada as medições de condutância e tensão em cada elemento ou célula do banco de baterias. Caso algum elemento do banco de la presente o valor de zero Siemens, não deverá ser realizado o teste do item d. Caso algum elemento do banco de baterias apresente um valor de condutância menor que 50% do valor da condutância de referência do banco, este elemento deverá ser substituído.			Х		
5. NOBREAK (UPS) / INVERSOR OBS: Executar também checklist na aba Nobreak		•		•	
a. Ausência de alarmes localmente, através da interface Web, ou remotamente via Gerência da Rede pela Supervisão de Infraestrutura EMAS ou TMS).			Х		
o. Condições gerais e de limpeza dos gabinetes e dos barramentos, conexões de aterramento, conectores, cabos e fiação, terminais de gação, bases de fusíveis e demais componentes. Ausência de oxidação nas conexões ou sinais de anomalias nos módulos e componentes eletrônicos. Filtros de ar dos gabinetes limpos.			Χ		
c. Medida as tensões e correntes AC de saída do Nobreak / Inversor e aferido os medidores. O valor medido de corrente de saída deve ser menor que 80% da capacidade nominal do Nobreak / Inversor e o valor da tensão de saída deverá estar na faixa de +/- 5%.			Х		
I. Verificar a tensão de ondulação (Ripple) presente na tensão DC do banco de baterias. O valor RMS da tensão de Ripple deverá ser nenor que 1% da tensão de flutuação do banco de baterias. Dbs: Este valor deverá ser obtido através de analisador de condutância que possua a função de medição de ripple ou através de voltímetro rue RMS (RMS verdadeiro).			Х		
. Executado teste da atuação do NOBREAK (UPS) / INVERSOR simulando a falta de energia AC. Verificada a sua atuação por 10 minutos u até 10% do tempo da autonomia prevista em projeto para o banco de baterias e verificadas as condições dos alarmes. A tensão de utuação deverá estar em torno de 10% acima do valor nominal e dentro dos limites recomendados pelo fabricante.			Х		
A temperatura dos barramentos, disjuntores, bases de fusíveis, conexões em geral, e demais componentes elétricos estão normais. Como referência, considerar como temperatura anormal quando a temperatura medida for maior que 14º C da temperatura medida no local inde o quadro está instalado.			Х		
.1. Banco de Baterias (Interno ou Externo) do NOBREAK (UPS) / INVERSOR OBS: Executar também checklist na aba Condutância	1				
. As conexões estão limpas, sem oxidação ou mau contato, e as baterias sem vazamentos ou estufamentos. Executada a limpeza dos lementos dos bancos de bateria.			Х		
4					÷

#INTERNA \ Qualquer Usuário
INTERNA \ Qualquer Usuário

DESCRIÇÃO		SITU			OBSERVAÇÕES
DEGGRIÇÃO	OK	NOK	NA	NV	OBOLINAÇÕEO
 Verificado com um medidor de temperatura (Pirômetro) as conexões e os elementos do banco de baterias. As variações de temperatura intre os elementos do banco deverão ser menores que 3º. Elementos com uma variação maior que 3º deverão ser analisados para verificar uas demais condições de funcionamento. 			Х		
Efetuada as medições de condutância e tensão em cada elemento ou célula do banco de baterias. Caso algum elemento do banco de laterias apresente o valor de zero Siemens, não deverá ser realizado o teste do item d. Caso algum elemento do banco de baterias apresente um valor de condutância menor que 50% do valor da condutância de referência do banco, este elemento deverá ser substituído.			X		
s. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO (Quando a manutenção do sistema de refrigeração não for de responsabilidade da TIC somente o it sela manutenção do sistema de refrigeração deverá ser acionado) OBS: Executar também checklist na aba Refrigeração	em 1	dev	erá s	er ex	ecutado. Caso seja alguma anomalia seja verificada, o responsável
. Condições funcionamento, de conservação geral, de limpeza dos filtros de ar e ausência de corrosão nos aparelhos.				Х	Equipamento de responsabilidade do compartilhado.
. Verificar as condições de instalação e selagem dos aparelhos de refrigeração. Verificar as condições de conexão das tomadas de limentação dos aparelhos e a presença de aquecimentos anormais.				Х	Equipamento de responsabilidade do compartilhado.
. Realizar anualmente nos aparelhos de ar condicionado de janela (ACJ), Wall Mounted ou Split a limpeza geral, verificação de uncionamento e a medição da temperatura dos seus componentes internos. Anotar no campo observação a data da última realização deste em.				х	Equipamento de responsabilidade do compartilhado.
l. Testado o funcionamento do sistema de revezamento dos aparelhos.				Х	Equipamento de responsabilidade do compartilhado.
e. Efetuar limpeza dos trocadores de calor (tipo Wall Mounted ou Split) .				Х	Equipamento de responsabilidade do compartilhado.
Medida a temperatura e umidade da Sala de Telecomunicações e na Sala de Baterias, e comparados com os valores indicados no istema de Gerência de Infraestrutura (EMAS ou TMS). A temperatura deverá estar menor que 27°C e maior que 15°C e a umidade menor que 80% e maior que 20%. Anotar os valores encontrados no campo observação do checklist.	Х				21 (°C) 63 (%)
. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ESTAÇÃO (SALA DE EQUIPAMENTOS, PÁTIO EXTERNO E DEMAIS SALAS DA ESTAÇÃO) (INCLU	IIND	O O A	TEN	DIME	ENTO AOS REQUISITOS DO PROGRAMA 5S)
. Verificar a ausência de sujeira, lixo de obra, sobras de materiais de instalação, água empoçada, necessidade de capina do pátio externo e ausência de materiais sem uso ou armazenados de forma desorganizada.	Х				
. Verificar ausência de danos, corrosão, buracos ou arames quebrados na estrutura do cercamento da estação.	Х				
. Verificar as condições do telhado (telhas quebradas, sujeira/entupimento nas canaletas do telhado),atentando ainda para os elementos de xação das telhas e objetos que ofereçam o risco de queda.	Х				
l. Verificar a ausência de animais que possam danificar a estrutura ou oferecer risco na inspeção. Inspecionar as salas e pátio externo e erificar a condição de selagem das passagens das entradas de cabos.	Х				
. Verificar a ausência de danos (corrosão, desgaste, problema de fixação, etc.) nos refletores e luminárias externas. Atentar para situações que oferecem risco de queda destes equipamentos.			Х		
/ALIDAÇÃO: (O responsável pela estação deverá verificar e validar as informações da manutenção preventiva execut dos documentos gerados.)	tada	, inc	luinc	do os	s relatórios e anexos, antes de proceder com o arquivamento
Responsável pela Estação					Assinatura do Responsável pela Estação:
Nome: ALEXANDRE PEREIRA DA FONSECA					
Matrícula: 2433102					

5

DESCRIÇÃO	SITUAÇAO OK NOK NA NV OBSERVAÇÕES
Legenda:	
OK = CONFORME (Item verificado e de acordo com o esperado)	NA = NÃO APLICÁVEL (item não é aplicado nesta estação)
NOK = NÃO CONFORME (Item verificado e em desacordo com o esperado)	NV = NÃO VERIFICADO (O item é aplicado na estação, porém, não foi verificado por motivo a ser justificado)
OBS:	

¹⁻ As irregularidades encontradas deverão ser corrigidas imediatamente sempre que possível, devendo ser feita uma anotação descrevendo a correção do problema no campo observação do checklist e aberta uma demanda interna para registrar o serviço executado. Caso a correção não possa ser executada naquele momento, o técnico deve abrir uma requisição para registrar a necessidade de execução da manutenção corretiva para o item não conforme e anotar na coluna observação o número da Demanda aberta e o motivo do NOK.

²⁻ O campo NA deverá ser marcado somente quando o item verificado não existir na estação.

³⁻ O campo deverá ser marcado como NV quando o item verificado existir na estação, mas, por um motivo excepcional o item não pôde ser verificado.

O supervisor responsável pela estação deverá aprovar a não realização da inspeção do item.

Caso seja indicado como NV, deverá ser feita uma anotação no campo observação justificando a não verificação do item e registrada a aprovação do supervisor com a sua identificação.

Atenção: A falta de mão de obra ou contrato para execução do item não justifica o preenchimento de NV, e neste caso, a preventiva deverá permanecer como pendente.

	RELATÓRIO I	DE MEDIÇÕES	S E AJUSTES GR	иро мото	R GERADOR
Código Eqpto (IC):	Fabricante:	Modelo:	N° Sér	ie / BP:	Data fabricação:
		INF	FORMAÇÕES GERAIS		
Potência Nominal (kVA):	Capacidade total do(s)	Tanque(s) (litros):	Bateria	partida (Ah):	Horímetro (hs):
GMG: () Carenado () Em abrigo ()	Outros Tanque: () Inte	erno (litros):	() Externo (litros):	Regulador Ve	elocidade: () Manual () Eletrônico
Eqpto. está conectado à rede? () Sim	() Não Possui placa de	rede? () Sim () Nã	ão End	dereço IP:	
		В	ATERIA DE PARTIDA		
Data fabricação:	Data instalação	o:	Data va	alidade:	
Obs.: Caso a data de instalação da	bateria de partida seja maior qu				arantia da bateria, ela deverá ser substituída.
	ODITÉDIO DE		ÇÕES - GMG EM CAR	GA	
PARÂMETRO	CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO	INICIAL	VALOR AJUSTADO / FINAL		ANOTAÇÕES
Tensão da bateria de partida	13,8 V (13,2 a 15,2V) 27,6V (26,4 a 30,36V)				NA
Quantidade total de combustível	Maior que metade da capacidade do(s) tanque(s)				NA
			Fase "R"		
V1 - Tensão Fase/Neutro 1 (V)	127+/- 5% (120 a 134 V)				NA
I1 - Corrente da Fase 1 (A)					NA
P1 - Potência 1 Real (kW)					NA
P1 - Potência 1 Aparente (kVA)					NA
Pf1 - Fator de Potência	>= 0,89				NA
	T		Fase "S"		
V2 - Tensão Fase/Neutro 1 (V)	127+/- 5% (120 a 134 V)				NA
I2 - Corrente da Fase 1 (A)					NA
P2 - Potência 1 Real (kW)					NA
P2 - Potência 1 Aparente (kVA)					NA
Pf2 - Fator de Potência	>= 0,89				NA
			Fase "T"		
V3 - Tensão Fase/Neutro 1 (V)	127+/- 5% (120 a 134 V)				NA
I3 - Corrente da Fase 1 (A)					NA
P3 - Potência 1 Real (kW)					NA
P3 - Potência 1 Aparente (kVA)					NA
Pf3 - Fator de Potência	>= 0,89				NA
		ı	MEDIÇÕES GERAIS		
PT - Potência Real (kW)					NA
PT - Potência Aparente (kVA)					NA
PfT - Fator de Potência	>= 0,89				NA
Tensão entre Fases 1-2 - V12 (V)	220+/- 5% (209 a 231 V)				NA
Tensão entre Fases 2-3 - V23 (V)	220+/- 5% (209 a 231 V)				NA
Tensão entre Fases 3-1 - V31 (V)	220+/- 5% (209 a 231 V)				NA
Temperatura máxima da água de arrefecimento do motor	<= 90° C			(Após o GMG o	perar 1 h em carga)
Frequência	(60 HZ +/-3 Hz).				NA
Potência consumida	<= 80% da Potência				NA
Temperatura Contatora Rede	Nominal * OBS			OBS: temperatura me	edida for menor que 14º C da temperatura no local onde o quadro está instalado. (Ante
Temperatura Contatora GMG	* OBS			do teste do GMG em o	edida for menor que 14º C da temperatura no local onde o quadro está instalado. (Após
Tomperatura Contatora GiviG	000		<u> </u>	o teste do GMG em ca	arga)
			OBSERVAÇÕES		

			RI	ELATÓR	RIO DE MEDIO	ÇÕE	S E AJUST	ES	NOBREAK	/ INVERSO	R			
Código	o Eqpto (IC):	F	abricante:		Modelo:				ie / BP:		fabricação:			
		l				INFO	ORMAÇÕES G	ERAIS	3					
Potênci	a Nominal (kVA):		Potência No	ominal (kW):	Po	otência	a Consumida (kVA): Potência Consumida (kW):							
Tensão	Nominal Entrada (V):	T	ensão Nomina	al Saída (V):	: Nº de l	bancos	s externos:	Pos	ssui Bancos Redu	ındantes em pai	ralelo? () S	im () Não		
Eqpto.	está conectado à rede?) Não	Possui plac	a de rede? () Sim	() Nã	ão	End	dereço IP:						
		BATER	RIAS INTERNAS					BATERIAS EXTERNAS						
Nº bate	№ baterias: Capacidade (Ah): To			nsão total do Banco (V):			Nº baterias:		Capacidade	(Ah):	Tensão total	do Banco (V):		
	MEDIÇÕES													
Tensão	Nominal de Flutuação	o (V):		Tensão RM	IS de Riplle do bai	nco de	e baterias (Máx	1% da	tensão de flutua	ação) (V):		Percentual de Riplle:		
	PARÂMETRO		CRITÉI ACEIT		VALOR MEDID	00/	VALOR AJUSTA FINAL	ADO /			ANOTAÇ	ÕES		
Tensão	de Entrada (AC)		+/- 5% Nominal d											
Tensão	o de Saída (AC)		+/- 5% Nominal	Tensão de Saída										
Corren	te de Saída		< 75% da o nomina	capacidade I do NB							NA			
			L		TEST	TE DE	ATUAÇÃO DO	NOE	REAK					
Realizar	medidas após simulação	de falta de e	nergia AC.											
	ТЕМРО	AC (N	ÁO DE SAÍD. NOBREAK / VERSOR)		ÃO DE SAÍDA DC (BANCO DE BATERIAS)		JTONOMIA		UTONOMIA LCULADA DE PROJETO		,	ANOTAÇÕES		
	On line (Tensão de flutuação)											NA		
	0 min											NA		
	5 min											NA		
	10 min											NA		
						0	BSERVAÇÕ	ES						

			F	RELATÓF	RIO DE M	IEDIÇÕ	ES E AJUST	ES F	FCC / R	ETIFICADOR					
Código	Eqpto (IC):		Fabricante:		Mod	lelo:	N°	Série	e / BP:	Data	fabricação:				
					·	INFO	ORMAÇÕES GER	AIS		·					
Corrente	e Nominal (A):		Potência N	Iominal (kW):		Corrent	te Consumida (A):			Potência Consumida	Potência Consumida (kW):				
Tensão	Nominal Entrada (V):		Tensão Nomin	al Saída (V):	١	V⁰ de banc	os externos:	Poss	sui Bancos	icos Redundantes em paralelo? () Sim () Não					
Quant. d	de UR instaladas:		Quant. de posi	íções de UR v	/agas:										
Eqpto. está conectado à rede? () Sim () Não Possui placa de re) Sim () N	lão	Ende	ereço IP:						
		BAT	TERIAS INTERNAS	s						BATERIAS EX	KTERNAS				
Nº bater	ias: Capac	idade (Ah	ı): Ten	nsão total do Ba	inco (V):		Nº baterias:		Capacio	dade (Ah):	Tensão total	do Banco (V):			
							MEDIÇÕES								
Tensão	Nominal de Flutuaçã	o (V):		<u> </u>			le baterias (Máx 1%		ensão de f	lutuação) (V):		Percentual de Riplle:			
	PARÂMETRO			RIO DE TAÇÃO	VALOR MI INICI		VALOR AJUSTAL FINAL	00/			ANOTAÇÕ	ES			
Tensão	de Entrada (AC)			nsão Nominal Intrada	_ 						NA				
Tensão	de Saída (DC)		> 52	2 VDC					NA						
Corrent	e de Saída			capacidade al da FCC							NA				
						TESTE	DE ATUAÇÃO DA	\ FCC	;						
Realizarı	medidas após simulação	de falta de	energia AC.							<u> </u>					
	ТЕМРО	(ÃO DE SAÍDA BANCO DE BATERIAS)		UTONOMIA	C	AUTONOMIA CALCULADA DE PROJETO		ANOTAÇÕES						
	On line (Tensão de flutuação)										NA				
	0 min										NA				
	5 min										NA				
	10 min										NA				
						U	BSERVAÇÕES								

RELATÓRIO DE MEDIÇÕES E AJUSTES QDCA e QDCC

MEDIÇÕES

OBS: Considerar como temperatura normal quando a temperatura medida for menor que 14º C da temperatura medida no local onde o quadro está instalado.

IC QUADRO	CAPACIDADE DISJUNTOR / FUSÍVEL GERAL	PARÂMETRO	CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO	VALOR MEDIDO / INICIAL	VALOR AJUSTADO / FINAL	ANOTAÇÕES
		Tensão	+/- 5% da Tensão Nominal de Entrada			NA .
		Corrente Geral	< 80% da corrente do disjuntor/fusível Geral			NA
		Temperatura dos Componentes	* OBS			Medir a temperatura dos barramentos, disjuntores, base de fusíveis, chaves de transferência, etc.
		Tensão	+/- 5% da Tensão Nominal de Entrada			NA .
		Corrente	< 80% da corrente do disjuntor/fusível Geral			NA .
		Temperatura dos Componentes	* OBS			Medir a temperatura dos barramentos, disjuntores, base de fusíveis, chaves de transferência, etc.
		Tensão	+/- 5% da Tensão Nominal de Entrada			NA
		Corrente	< 80% da corrente do disjuntor/fusível Geral			NA
		Temperatura dos Componentes	* OBS			Medir a temperatura dos barramentos, disjuntores, base de fusíveis, chaves de transferência, etc.
		Tensão	+/- 5% da Tensão Nominal de Entrada			NA
		Corrente	< 80% da corrente do disjuntor/fusível Geral			NA
		Temperatura dos Componentes	* OBS			Medir a temperatura dos barramentos, disjuntores, base de fusíveis, chaves de transferência, etc.
		Tensão	+/- 5% da Tensão Nominal de Entrada			NA
		Corrente	< 80% da corrente do disjuntor/fusível Geral			NA
		Temperatura dos Componentes	* OBS			Medir a temperatura dos barramentos, disjuntores, base de fusíveis, chaves de transferência, etc.
		Tensão	+/- 5% da Tensão Nominal de Entrada			NA
		Corrente	< 80% da corrente do disjuntor/fusível Geral			NA
		Temperatura dos Componentes	* OBS			Medir a temperatura dos barramentos, disjuntores, base de fusíveis, chaves de transferência, etc.
		Tensão	+/- 5% da Tensão Nominal de Entrada			NA
		Corrente	< 80% da corrente do disjuntor/fusível Geral			NA .
		Temperatura dos Componentes	* OBS			Medir a temperatura dos barramentos, disjuntores, base de fusíveis, chaves de transferência, etc.
		Tensão	+/- 5% da Tensão Nominal de Entrada			NA
		Corrente	< 80% da corrente do disjuntor/fusível Geral			NA .
		Temperatura dos Componentes	* OBS			Medir a temperatura dos barramentos, disjuntores, base de fusíveis, chaves de transferência, etc.
		Tensão	+/- 5% da Tensão Nominal de Entrada			NA
		Corrente	< 80% da corrente do disjuntor/fusível Geral			NA .
		Temperatura dos Componentes	* OBS			Medir a temperatura dos barramentos, disjuntores, base de fusíveis, chaves de transferência, etc.

Layout do(s) Quadro(s)

OBSER	:VAC	COES

1													
				RELATÓRIO DE MEDIÇA	ÃO DE C	CONDUT	ÂNCIA						
				Equipamento: () N	lobreak	() FC(
Código Eq	oto. (IC):			Fabric. / Modelo:				Data Instalação Eqpto:					
				Dados Banco	de Bateı	rias							
Fabricante	:)VRLA ()	Ventilada	Data Instalação Baterias:								
Local de in	stalação: () Bateria intern	a () Bate	ria externa	Cond	utância de R	eferência (S):						
Caso	MEDIÇÕES Caso algum elemento do banco de baterias apresente um valor de condutância menor que 50% do valor da condutância de referência do banco, este elemento deverá ser substituído.												
			BANCO	1				BANCO 2	2				
Elemento	Tensão (V)	Condutância (Siemens)	Condutância >50% Ref.	Obs	Elemento	Tensão (V)	Condutância (Siemens)	Condutância >50% Ref.	Obs				
1					1								
2					2								
3					3								
4					4								
5					5								
6					6								
7					7								
8					8								
10					9								
11					11								
12					12								
13					13								
14					14								
15					15								
16					16								
17					17								
18					18								
19					19								
20					20								
21					21								
22					22								
23					23								
24					24								

MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL EM REFRIGERAÇÃO					Data da Última Manutenção:
Fabricante:	Modelo:	N° Sér	ie / BP:	Da	ta fabricação:
INFORMAÇÕES GERAIS					
Capacidade Refrigeração BTU/h:	Quant Aparelhos:	Tipo: () Janela () Split () W	Vall	Mounted () Outros
ATIVIDADES					
DESCRIÇÃO					ANOTAÇÕES
Verificar a ausência de alarmes localmente e verificar e ajustar os parâmetros de temperatura, pressão e umidade do controlador.			Equipamento de responsabilidade do compartilhado.		
Realizar limpeza geral interna e externa.			Equipamento de responsabilidade do compartilhado.		
Verificar a ausência de oxidação nas peças e partes internas e externas anexando registro fotográfico dos pontos de corrosão localizados			Equipamento de responsabilidade do compartilhado.		
Efetuar tratamento anticorrosivo anexando registro fotográfico dos pontos de corrosão tratados.			Equipamento de responsabilidade do compartilhado.		
Efetuar a medição da temperatura dos seus componentes elétricos e mecânicos.			Equipamento de responsabilidade do compartilhado.		
Verificar as condições dos componentes e efeutar o reaperto das conexões elétricas e partes mecânicas.			Equipamento de responsabilidade do compartilhado.		
Efetuar a medição das grandezas elétricas: tensão, corrente, e potência da alimentação dos aparelhos anotando os valores no campo anotação e comparando com os valores nominais. Os valores devem estar na faixa de ± 20% do nominal.			Equipamento de responsabilidade do compartilhado.		
Efetuar a medição de pressão do fluido refrigerante anotando os valores no campo anotação. A pressão mínima e máxima deverão atender ao especificado pelo fabricante.			Equipamento de responsabilidade do compartilhado.		
Registro Fotográfico					
OBSERVAÇÕES					